

Chantier récent du moulin et fouilles archéologiques sur le site de la Pointe-du-Moulin

Chantier sous la supervision de la SODEC

Investissement total : 643 764 \$

Travaux effectués de 2018-2021 par

- Beupré Michaud et Associés en architecture
- Poincaré Experts-Conseils en ingénierie de structure
- Plan A Experts-Conseils en électricité
- Maçonnerie Rainville et Frères inc.
- Construction Jessiko
- Archéotec pour les fouilles et l'inventaire archéologique
- ALPG consultant pour évaluation des milieux humides et localisation de la bande riveraine



Photos du chantier

Vidéo soulèvement du toit :

<https://www.facebook.com/parchistoriquepointedumoulin/videos/641283459793223>

Première phase des travaux

- Travaux de maçonnerie hors sol — *automne 2018*
- Sondage par Archéotec — *mai 2019*
- Consultation autochtone — *juin 2019*
- Fouilles archéologiques — *août à septembre 2019*

Deuxième phase des travaux

- Muret temporaire pour permettre l'excavation sécuritaire — *septembre 2019*
- Travaux de maçonnerie dans le sol et remplacement de drain — *octobre 2019*

Troisième phase des travaux 2020-2021

- Restauration de la queue du moulin et de sa lucarne
- Préparation de la charpente de la toiture et du mécanisme du toit pour le soulèvement du toit
- Examen des éléments de charpente et du mécanisme du toit, réparation et remplacement des pièces comme les poutres, l'arbre, les pièces du chemin dormant à tenon mortaise, le bras de frein
- Fabrication de nouvelles ailes et restauration des portes, des fenêtres et des cadres
- Nettoyage des surfaces de maçonnerie et des pièces de bois du chemin courant
- Évidement des joints des murs intérieurs du moulin et rejointement des murs extérieurs et intérieurs
- Mise aux normes des composantes électriques et réinstallation de la toiture
- Réalisation des travaux de couverture en baguette, de cuivre étamé, des lucarnes de frein et de la queue et réalisation des enduits intérieurs à la chaux



Résultats des fouilles archéologiques de 2019 effectuées par Archéotec

Dans les huit tranchées excavées, les archéologues ont récupéré 462 éléments lithiques, dont 39 outils, 366 tessons de céramique autochtone, 3226 artéfacts de facture historique moderne et contemporaine. Les résultats de la fouille archéologique démontrent que le site a été occupé à la période préhistorique.



Interventions archéologiques au pied du moulin en 2019, Archéotec




Tessons décorés de céramique autochtone et d'autres présentant de la carbonisation, Archéotec



Pointes et couteaux préhistoriques en pierre taillée, Archéotec

On y a trouvé des perles de verre et un pendentif ou une applique en métal cuivreux associés à la fréquentation du site par les Premières Nations.



Perles de verre, Archéotec

La période du régime français est représentée par des tessons de faïence, de terre cuite grossière de Saintonge et à pâte chamois. Des fragments de pipes anglaises de la période de 1780 à 1840 ont été trouvés.



*Tesson de faïence française,
Archéotec*



*Différents fragments de pipe en terre cuite fine
argileuse blanche avec décors et marques,
Archéotec*



Le moulin sous un nouveau jour



Animation du moulin

Société de développement du Parc historique de
la Pointe-du-Moulin